2014-1

PROTOKOLL

Fört vid styrelsesammanträde för Hensviksö samfällighetsförening

Tid och plats: Söndagen den 8 juni 2014, kl 11.00 på Tvättstugevägen 12

Närvarande: Styrelseledamöterna Örjan Forsgren, Lars och Marie Sundbaum samt styrelsesuppleant Olle Karlsson.

1§	Avtal med Norrtälje kommun	Avtal från Norrtälje kommun har skickats för påskrift. Enligt § 7 i avtalet ska föreningen erlägga anläggnings-avgifter för alla delägande fastigheter i gemensamhetsanläggningen oavsett om de delägande fastigheterna rent fysiskt har anslutit sig till den. Detta innebär att samfälligheten måste betala in anslutningsavgiften på 30 375 kr/fastighet för samtliga fastigheter innan vatten kopplas på. Detta skiljer sig från tidigare uppgifter som lämnats på e-mail från Git Jugen. Styrelsen anser det utsiktslöst att få ovanstående formulering ändrad utan att riskera fördröjning av projektet och beslutade därför att skriva under avtalet. Detta innebär att samtliga fastigheter ska betala in avgiften på 30 375 kr till föreningens bankgiro 324-9869 senast den 15 juli 2014. Ange fastighetsbeteckning i meddelandefältet.
2§	Byte av leverantör	Dally Plast AB har ännu inte kunnat lämna slutgiltigt besked om när de kan påbörja och slutföra arbetet. För att inte ytterligare försena projektet slöt styrelsen därför ett avtal med Jonas Johansson i onsdags om att anlägga vatten och avloppsledningar samt att även ansvara för återfyllningen. Arbetet är redan idag till stor del utfört.
3 §	Kvarstående aktiviteter	1. Påskrivet avtal skickas till Git Jugen så att hon har det när hon är tillbaka från semestern senast 16/6 för handläggning. 2. Installation vattenmätare av Veolia Vatten (initieras av kommunen efter handläggning av påskrivet avtal). 3. Inbetalning av anläggningsavgiften till kommunen. Faktura skickas från kommunen. 4. Slutföra anläggningsarbetet inklusive återfyllning. Beräknas vara klart senast den 15 juni. 5. Provtryckning av den nya anläggningen (ingår inte i Jonas Johanssons uppdrag). Behörig person sökes med

Jonas hjälp.

6. Spolning av vattenledningen.
7. Vattenprov skickas in för analys.

4§ Nästa möte — Inge datum satt för nästa möte

Vid protokollet: Marie Sundbaum

Protokollet Justeras: Örjan Forsgren